

BIRGER LUND A-S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 02
Sag 899, (Entreprise 1). Vinduesudskiftning.
Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.
Dato: Onsdag den 15. juni 2005 kl. 8.30 Uge 24

Deltagere:	Ole Bay-Schmith	(OBS)	E/F Gl. Ladegaard
	Anders Rasmussen	(AR)	Varmemester
(Afbud)	Thomas Willumsen	(TW)	PNP-BYG A/S
	Carsten Jensen	(CJ)	PNP- BYG A/S
(ref.)	Erik Andersen	(EA)	Birger Lund A/S

Bemanding: uge 24, 2 tømrer.

Vejrligsdage: uge 24 ?.

2.1 Tidsplan

- 2.1.1 Arbejdet er opstartet igen mandag 13. juni med nye tømrer. Tidsplan er gældende.
- 2.1.2 TW/CJ reviderer overordnet tidsplan.

2.2 Arbejdets stade.

- 2.2.1 Vinduer i lejlighed Herman Triers Plads 1. th. 2. th. er skiftet og pågår 3 th.

2.3 Byggeplads.

- 2.3.1 AR og tømrerformand undersøger om der er mulighed for oplagring af vinduer i gården af hensyn til evt. tyveri af vinduer fra gade.
- 2.3.2 PNP skal monterer postkasse for nøgler på væg ved gårdtoiletter.
- 2.3.3 Jf. opstartmøde, PNP fremsender beregning på forankring af platform til EA.
- 2.3.4 Gulve skal afdækkes helt foran vinduer incl. vinduesplader.
- 2.3.5 Håndværker skal holder gade- og entredøre låste.

2.4 Projekt

- 2.4.1 CJ fastgørelse af overkarm i karnapper. Universal fastgørelses skruer er for korte. Fastgørelse afprøves med karmskruer ved forboring i stålprofil..

2.5 Leverancer.

- 2.5.1 Vinduer til opgang Herman Triers Plads er leveret og i til nr. 16 afventer hos leverandør.

2.6 Beboer.

- 2.6.1 TW udsender varsling til opgang 6 den 09.06.05. og beboerinformation i trapperum nr. 16 og 18.

2.7 Bygherre.

- 2.7.1 EA har fremsendt information til erhverv. Det er aftalt at bestyrelsen videre sender den til ejer/administrator af erhverv.
- 2.7.2 EA 14.06.05 er udkast til beboerinformation fremsendt til bestyrelsen for bemærkninger. Afventer herefter tilbage melding fra bestyrelsen.

- 2.7.3 Det er aftalt med Ole Bay-Smith at vinduesmontage mv. besigtiges uge 26 efter nærmere aftale.

2.8 Eventuelt.

- 2.8.1 Tilsynsnotat nr. 02 er udsendt vedr. besigtigelse af facade nr. 6 th.
2.8.2 Entreprise 3, isoleringsarbejder opstarter torsdag den 16.06.05. med isolering af karnapundersider Julius Thomsens Gade.
2.8.3 AR har indsamlet nøgler til pulterrum. Der mangler stadig nogle nøgler og ny beboerskrivelse er opsat i trapperum.
Der er modtaget nøgler uden angivelse af pulterrooms nr.

Næste møde onsdag den 22. juni 2005 kl. 8.30. Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Ferieliste: Anders Rasmussen uge 29.30.31. afløser er?

Indkaldes: PNP BYG A/S
Svend Erik Larsen & Søn Isolering

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]
Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk

Rødovre den. 14. juni 2005 / EA