

# BIRGER LUND A/S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

**Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 15**  
**Sag 899,**  
**Entreprise 1. Vinduesudskiftning.**  
**Entreprise 2. Alu- butiksfacader**  
**Entreprise 3, 3A. Isoleringsarbejder**

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.  
Dato: Onsdag den 21.09.05 - 2005 kl. 8.30 Uge 38

Deltagere:	Anders Rasmussen (AR)	Varmemester
	Hans-Otto Loldrup (HOL)	E/F Gl. Ladegaard
	Thomas Willumsen (TW)	PNP-BYG A/S
(Delvis)	Poul Thorndal (PT)	JK- Porte
	Preben Krath (PK)	Birger Lund A/S
(ref.)	Erik Andersen (EA)	Birger Lund A/S

Bemærkninger til byggemøde 14:

Bemanding: uge 37, PNP. 3 tømrer. 1 murer, 1 fugemand delvis, 2. blikkenslagere delvis.  
JK- Porte, 4-5 mand.

Vejrligsdage: uge 37, 0 dage,

---

## 15.1 Tidsplan

*Vinduer:*

15.1.1 TW udleverede ny revideret tidsplan med revision af 20.09.05. med sluttidspunkt uge 46.

*Alu- butiksfacader:*

15.1.2. Sluttidspunkt i tidsplan er ultimo september uge 39-40.

Som aftalt med lejer af vinhandelbutikken har han ikke givet adgang den 19.09.05. som aftalt. Butik har alarm og indvendig gitter for vinduer.

## 15.2 Arbejdets stade.

*Vinduer:*

15.2.1 Vinduesudskiftning + fugning mv. på hjørnet JTG nr. 22 + karnap færdiggøres d.d.

15.2.2 Vinduesudskiftning pågår Åboulevard nr. 11.

15.2.3 Arbejdsplatform er opstillet ved nr. 9 th.

15.2.4 Del af stillads på hjørne JTG nr. 16 er nedtaget. (TW stilladsfirmaet er strejke-ramt)

*Alu-butiksfacader:*

15.2.5 Indvendige arbejder hos frisør og grønthandler (blomsterhandler) .

15.2.6 (Nr. 13 th.) vinduesudskiftning pågår hos tatovør.

## 15.3 Byggeplads.

*Vinduer:*

15.3.1 Afspærring mellem fortov og cykelsti skal retablere nu.

15.3.2 TW efterstopning og fugning af vinduer i stueetage udføres uge 38.

15.3.3 Vinduespudser skal fjerne sand i glideskinner på vinduer ved støvsugning.

- 15.3.4 TW har efter dette møde haft møde med Vej og Park som kræver at byggepladshegn på vejbanen Åboulevarden skal ændres til betonværn.  
*Isolering:*
- 15.3.5 Sv. E. Larsen Isolering lukning af huller i portloft pågår samt rengøring på loft. Malerarbejde i forbindelse med huller i loft i lejligheder er igangsat.

#### 15.4 **Projekt**

##### *Vinduer:*

- 15.4.1 TW uddeler bestillingsseddel til opgang htp nr. 6 d.d.
- 15.4.2 Dørbredde til sandwichbar skal udføres så bred som muligt.  
*Alu-facader:*
- 15.4.2 PT U= værdi på fyldning i glasfals over vinduer svare til ca. 2,0.
- 15.4.3 Vinduesplade i tatovør butik har det været nødvendigt at fjerne, var en betonplade.
- 15.4.4 Sålbenke udføres i længder 1,2m og stødes sammen. Fugemateriale

#### 15.5 **Leverancer.**

- 15.5.1 TW monteringsstidspunkt for vinduesrammer i nr. 16. uge 43.

#### 15.6 **Beboer.** Ingen bem.

#### 15.7 **Bygherre.** Ingen bem.

#### 15.8 **Bestyrelse:**

- 15.8.1 Reparation af karnaptag nr. 16 th. samt 18 5. tv. igangsættes
- 15.8.2 HOL kontakter adm. For butikker vedr. adgang til vinhandel.

#### 15.9 **Økonomi.**

##### *Vinduer:*

- 15.9.1 TW opdaterer økonomi på tillægsarbejder. Denne blev udleveret ved dette møde.
- 15.9.2 TW oplyser pris på tagpap på karnaptag.

##### *Isolering:*

##### *Alu-facader:*

#### 15.10 **Kvalitetssikring.**

- 15.10.1 TW har kontrolleret det udførte arbejdet Åboulevard nr.11 og 22.

#### 14.11 **Eventuelt.** Ingen bem.

Næste møde **onsdag den 28. september 2005 kl. 8.30.** Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S  
JK-Porte & Facader

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'  
Vicevært - Anders Rasmussen [vicevaert@gammel-ladegaard.dk]  
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]  
Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk  
JK-Porte & Facader E-mail. pt@jk-porte.dk

Rødovre den. 21.september 2005 / EA