

# BIRGER LUND A/S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

**Vedr.: Gl. Ladegaard, Byggemøde nr. 18**  
**Sag 899,**  
**Entreprise 1. Vinduesudskiftning.**  
**Entreprise 2. Alu- butiksfacader**  
**Entreprise 3, 3A. Isoleringsarbejder**

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.  
Dato: Onsdag den 12.10.05 - 2005 kl. 8.30 Uge 41

|            |                   |       |                   |
|------------|-------------------|-------|-------------------|
| Deltagere: | Hans-Otto Loldrup | (HOL) | E/F Gl. Ladegaard |
|            | Anders Rasmussen  | (AR)  | Varmemester       |
|            | Thomas Willumsen  | (TW)  | PNP-BYG A/S       |
| (Afbud)    | Poul Thorndal     | (PT)  | JK- Porte         |
|            | Preben Krath      | (PK)  | Birger Lund A/S   |
| Ref        | Erik Andersen     | (EA)  | Birger Lund A/S   |

Bemærkninger til byggemødereferat nr. 17: mødedato rettes til 05.10.05.

Bemanding: uge 39, PNP. 2 tømrer. 1 murer, 1 fugemand delvis 2. blikkenslagere delvis.  
JK- Porte, 4-5 mand.

Vejrligsdage: uge 40, 0 dage,

---

## 18.1 Tidsplan

*Vinduer:*

18.1.1 Revideret tidsplan af 20.09.05. med sluttidspunkt uge 46 følges.

*Alu- butiksfacader:*

18.1.2. De sidste udvendige lister monteres uge 42.

## 18.2 Arbejdets stade.

*Vinduer:*

18.2.1 Stillads på hjørnet JTG nr. 22 er nedtaget 10.10.05.

18.2.2 Vinduesudskiftning opstartet d.d. Kleinsgade 2 th. (set udefra)

18.2.3 Murerarbejde pågår i Åboulevard nr. 7 th. (set udefra)..

18.2.4 Arbejdsplatform ved nr. 9 tv. (set udefra) fugearbejde er færdig.

*Alu-butiksfacader:*

18.2.5 Indvendige arbejder hos tatovør og vinbutik er under færdiggørelse.

18.2.8 Montering af sålbænke færdiggøres i indeværende uge.

18.2.9 Udvendige glaslister udføres i uge 41-42.

## 18.3 Byggeplads.

*Vinduer:*

18.3.1 Facadespot over butiksfacade er blevet beskadiget i forbindelse med stilladsarbejde. PNP retablerer belysning.

18.3.2 Byggeaffald på kobbertag skal fjernes. Løbende fjernes byggeaffald foran indgangsdøre.

18.3.3 TW efterstopning og fugning af vinduer i stueetage HTP og JTG . **Dette udføres mandag d.10.10.05.**

18.3.4 TW skal opsætte bedre afmærkning til cyklistere som henledes til cykelsti på kørebanen. Evt. byggepladshegn med refleks og pile.

- 18.3.5 TW kontakter SV. E. Larsen som skal udbedre skade på karnappuds.  
18.3.6 Nr. 16 indiv. hjørne-fuger udføres torsdag d. 13.10.05.  
Mangellister er udleveret i nr. 16, 22, 13 og 11. TW oplyser hvor når mangler udbedres.  
*Alu- butiksfacade:*  
18.3.7 Eksisterende restaurantskilt opsættes i de eksisterende huller over opgangsdør.  
*Isolering:*  
18.3.8 Sv. E. Larsen Isolering (NG) har oplyst at maler har aftale med beboer i uge 42 om reparationer af huller i lofter på 5. sal  
18.3.9 Vinduespudser kommer i nr. 11 d. 14.10.05

#### **18.4 Projekt**

##### *Vinduer:*

- 18.4.1 Bestillingsseddel for ekstrabeslag er udleveret til HTP nr. 6. To beboer har bestilt ekstrabeslag. TW uddeler til de øvrige lejligheder som er færdige.  
18.4.2 Fugning af vinduer mangler i nr. 18 th. (set udefra th.)  
*Alu- facader:*  
18.4.3 Massageklinikken, udstillingsvindue th. for indgang er meget lille og faktisk uanvendeligt. PT undersøger pris for montering af matteret glas.

#### **18.5 Leverancer.**

- 18.5.1 TW monteringsstidspunkt for vinduesrammer i nr. 16. er uge 43.

#### **18.6 Beboer.**

JTG nr. 22. (th. tv ?) det regner ind af vinduer. TW besigtiger forholdene.

#### **18.7 Bygherre.**

Ingen bemærkninger.

#### **18.8 Bestyrelse:**

Ingen bemærkninger.

#### **18.9 Økonomi.**

##### *Vinduer:*

- 18.9.1 TW fremsender opgørelse på murerarbejde.

#### **18.10 Kvalitetssikring.**

- 18.10.1 NG fremsender KS- materiale.

#### **18.11 Eventuelt. Ingen bemærkninger**

Næste møde **onsdag den 19. oktober 2005 kl. 8.30**. Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen. 1635 København V.

Indkaldes: PNP BYG A/S  
JK-Porte & Facader

Sendt til: E/F Gl. Ladegaard, E- mail. 'ladegaard@groupcare.dk'  
Vicevært - Anders Rasmussen [vicevaert@gammel-ladegaard.dk]  
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk]  
Svend Erik Larsen & Søn Isolering E-mail. ngc@mthojgaard.dk  
JK-Porte & Facader E-mail. pt@jk-porte.dk

Rødovre den. 14. oktober 2005 / EA