

BIRGER LUND A-S

Rådgivende ingeniører

Damhus Boulevard 5 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 28 29 · Fax 36 41 33 62 · E-mail: birger.lund@mail.dk

Opstartmøde:

Rødovre 2005-26-05

Vedr.: Gl. Ladegaard, Entreprise 1. Vinduesudskiftning.

Sag nr.899

Dato: 23.05.05. kl: 14..

Deltager: Thomas Willumsen (TW) PNP-BYG
ref. Erik Andersen (EA) Birger Lund A/S

Mødernes formål var at gennemgå projektmaterialet samt øvrige forhold som var relevante for projektet.

Tegninger:

Tegninger blev udleveret jf. tegningsliste med revision dato 31.03.05.

Tegningsliste og tegning nr. 0-02A eftersendes med post.

Detaljer blev gennemgået.

Tidsplan: På tidsplan skal det bemærkes at butiksvinduer og kældervinduer udføres til sidst i perioden.

Byggeplads:

Byggeplads etableres fredag med skure, platform og container..

Vinduesudskiftning er efterfølgende oplyst opstarter tirsdag 31. maj. pga. levering.

Byggemøder afholdes i varmemesterkontoret Åboulevarden 7. Kælderen.

Første byggemøde onsdag kl. 8.30

Arbejdsplatform/Stillads:

Forankringer må ikke fastgøres i brystninger og karnapper.

Beregning for fastgørelse af platform i facade fremsendes til EA.

Der skal være uhindret adgang til gade- og butiksdøre i hele perioden.

Beboer:

PNP skal i deres beboervarsling oplyse om evt. støvgener, afdækning af inventar mv.

Der henvises i øvrigt til beskrivelse side 17, pkt. 2.10 Forhold til beboer og erhvervsdrivende.

- Varsling 2 dage før opstart, Varsling fremsendes til orientering til EA inden udlevering.

- Nøgler

- Ophold i lejligheder/trapperum mv. Lejligheder skal være aflåst i forbindelse med arbejder i lejlighederne.

- Afdækning

- Forhold til beboer mv.

Vinduesudskiftning:

Eksisterende murstens indfatning om vinduer er udført med hårdt brændte sten.

Såfremt der bliver behov for ny sten i noget tilsvarende type levers de fra Randers Tegl

Tlf. 98 12 28 44. Sten type: Unika blådæmpet. Stenprøve findes hos varmemester.

Forhold vedr. påstøbning under vinduer aftales i forbindelse med opstart.

Øvrige forhold i forbindelse med vinduesudskiftning jf. beskrivelse mv.

Butiksvinduer:

Butiksvinduer og kældervinduer er ikke ordret pga. disse vinduer udføres til sidst.

Vedr. ventilatorer i butiksvinduer hos B. Høyer. har vi spurgt Espen Høyer om disse ønskes

genmonteret. Det er efterfølgende oplyst at Høyer ønsker prisen er ved etablering af huller i termorude

og genmontering af ventilatorer. PNP oplyser pris. Høyer ønsker evt. at erstatte ventilatorer med

klimaanlæg

Øvrige forhold: PNP udarbejder navne mv. på underentreprenører.